

Aan de bewoner(s) van

**Van** Gemeente Lansingerland

**Onderwerp** Voortgang herinrichting Julianalaan - Hoeksekade

**Datum** 13 december 2023

**Ons kenmerk** U23.05889

Geachte heer, mevrouw,

De voorbereidingen van het project 'Herinrichting Julianalaan - Hoeksekade' zijn bijna klaar. Voor de herinrichting heeft de gemeente samen met ingenieursbureau Pro Infra een ontwerp opgesteld. Dit ontwerp wordt door de gemeente Lansingerland aanbesteed waarna de winnende inschrijver start met de realisatie.

In de brief van 5 april 2023 (kenmerk U23.01621) spraken wij de verwachting uit dat de werkzaamheden buiten in het derde kwartaal 2023 zouden gaan beginnen. Deze voorgenomen planning hebben wij niet gehaald.

In deze brief geven wij u informatie over:

- De reden van vertraging in dit project;
- Werkzaamheden en onderzoeken in 2024;
- De planning van het project tot aan start uitvoering door de aannemer.

#### **Reden van vertraging**

Het huidige ontwerp en de manier van uitvoering van de werkzaamheden zorgen voor vragen bij onze deskundigen. Met name de nieuwe ondergrondse infrastructuur (rioolleiding, hemelwaterafvoer, etc.) en de relatie met de bestaande kabels en leidingen en bomen moeten wij verder onderzoeken om mogelijke problemen bij het uitvoeren van de werkzaamheden te voorkomen.

#### **Werkzaamheden en onderzoeken in 2024**

Aan de hand van de voorgenomen nieuwe inrichting starten wij begin 2024 met aanvullende onderzoeken naar de kwaliteit en opbouw van de ondergrond. Wij verzamelen zo de informatie die nu ontbreekt. Deze onderzoeken zijn noodzakelijk voor de aanleg van de nieuwe riolering.

De werkzaamheden aan de riolering kunnen gevolg hebben voor de hoogte van de grondwaterstand. De grondwaterstand kan invloed hebben op de bestaande bomen en hun wortels. Het is daarom belangrijk om dit van tevoren goed in beeld te hebben en eventuele aanvullende maatregelen te treffen om schade aan de bomen te voorkomen.

### Planning project

Voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de Julianalaan - Hoeksekade is onderstaande planning in kwartalen opgesteld:

- Eerste kwartaal 2024: aanvullende onderzoeken  
Bodemonderzoek in de Julianalaan - Hoeksekade (in de rijbaan);  
Aanvullende proefsleuven op diverse locaties (voetpad en rijbaan);
- Tweede kwartaal 2024:  
Opstellen van het bestek;
- Derde/ vierde kwartaal 2024:  
Selectie van de aannemer door de gemeente Lansingerland;
- Vierde kwartaal 2024/ eerste kwartaal 2025:  
Informatieavond met gemeente en aannemer.  
Start werkzaamheden van de geselecteerde aannemer buiten.

### Heeft u vragen?

Het kan zijn dat u naar aanleiding van deze brief vragen heeft. Deze kunt u sturen naar [julianalaanhoeksekade@lansingerland.nl](mailto:julianalaanhoeksekade@lansingerland.nl). Heeft u liever telefonisch contact, dan kunt u bellen naar 14 010 en vragen naar Anton Snijders.

Het spijt ons dat wij de eerdere verwachtingen over de uitvoering niet kunnen waarmaken. Met deze brief informeren wij u over onze inzet om te komen tot een goed bestek zodat in de uitvoering geen onverwachte problemen en verdere vertraging ontstaat.

Met een vriendelijke groet,  
namens burgemeester en wethouders van Lansingerland



Anton Snijders  
Projectleider  
Team Projecten